

## 千葉県営水道事業中期経営計画令和7年度目標等について

千葉県営水道事業中期経営計画においては、計画策定の際に5年間の達成指標と年度ごとの目標を設定しており、これについて年度末までに翌年度の「進行管理シート」(様式1)を作成し、必要に応じて目標を見直すこととしている。

この度、令和7年度の事業計画を設定するとともに、一部の事業については、進捗状況等を踏まえ、達成指標に係る令和7年度目標を見直すこととする。

## 1 令和7年度目標

令和7年度進行管理シート(様式1)のとおり

## 2 目標を見直した事業

## ① 主な事業名: 浄・給水場等の非常用自家発電設備、燃料用タンクの整備(施策(1)(2))

達成指標: 自家発電設備の増強施設数 **進行管理シートP2及びP7**

変更理由: 令和6年度までに20施設の増強を目指していたが、入札不調による工事着手の遅れや埋蔵文化財調査が必要になるなど、工事進捗に遅れが生じ、令和6年度までの完了が困難となったため。

進捗状況: 入札不調などにより進捗に遅れが生じたものの、未完了の全ての施設で工事着手をしている。令和6年度中は、10施設/累計の増強完了を見込んでいる。**R8以降に20施設/累計完了予定**

|      | R3                   | R4                   | R5                    | R6      | R7      |
|------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| R6計画 | 0施設/累計<br>(5施設の工事着手) | 0施設/累計<br>(6施設の工事着手) | 3施設/累計<br>(14施設の工事着手) | 20施設/累計 | -       |
| R7計画 | 0施設/累計<br>(5施設の工事着手) | 0施設/累計<br>(6施設の工事着手) | 3施設/累計<br>(14施設の工事着手) | 20施設/累計 | 15施設/累計 |

## ② 主な事業名: 基幹管路の整備(第二木下~柏井導水管)(施策(1)(2))

達成指標: 基幹管路の整備の推進 **進行管理シートP3及びP6**

変更理由: 実施設計業務委託の検討にあたっては、対象区間の測量や地質調査のデータが必要であるが、第4工区の地質調査7件のうち3件が未実施であり、実施設計業務委託の着手が困難となったため。

進捗状況: これまで、第6・7工区等において、地質調査などを追加で実施する必要が生じたことや、現在実施している実施設計業務委託において、関係機関との協議に想定以上の時間を要してきた。

これにより、第4工区の進捗に遅れは生じているが、令和6年度は目標どおり第6・7工区の実施設計業務委託の完了を見込んでいる。

|      | R3                    | R4                    | R5                    | R6                         | R7                    |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| R6計画 | 実施設計業務委託の完了<br>(第3工区) | 実施設計業務委託の完了<br>(第5工区) | 実施設計業務委託の完了<br>(第8工区) | 実施設計業務委託の完了<br>(第6工区・第7工区) | 実施設計業務委託の完了<br>(第4工区) |
| R7計画 | 実施設計業務委託の完了<br>(第3工区) | 実施設計業務委託の完了<br>(第5工区) | 実施設計業務委託の完了<br>(第8工区) | 実施設計業務委託の完了<br>(第6工区・第7工区) | 地質調査業務委託の発注<br>(第4工区) |

## ③ 主な事業名: 印旛取水場~柏井浄水場間の調圧水槽の耐震化、船橋給水場配水池の耐震化(施策(2))

達成指標: 設備耐震化工事の実施 **進行管理シートP4**

変更理由: 印旛系1号調圧水槽耐震化工事の実施にあたり、調圧水槽周辺の試掘を行ったところ、現場条件が図面と異なっていたことから、連絡管の布設位置等の再検討が必要となり時間を要したため。

進捗状況: 印旛系1号調圧水槽については進捗に遅れが生じているものの、印旛系2号調圧水槽については、目標どおり令和6年度中に耐震化工事の完了を見込んでいる。

|      | R3                    | R4                | R5                | R6                                     | R7                |
|------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| R6計画 | 印旛系2号調圧水槽耐震化工事設計委託の完了 | 印旛系2号調圧水槽耐震化工事の着手 | 印旛系1号調圧水槽耐震化工事の着手 | 印旛系2号調圧水槽耐震化工事の完了<br>印旛系1号調圧水槽耐震化工事の完了 | -                 |
| R7計画 | 印旛系2号調圧水槽耐震化工事設計委託の完了 | 印旛系2号調圧水槽耐震化工事の着手 | 印旛系1号調圧水槽耐震化工事の着手 | 印旛系2号調圧水槽耐震化工事の完了<br>印旛系1号調圧水槽耐震化工事の完了 | 印旛系1号調圧水槽耐震化工事の完了 |

## ④ 主な事業名: 本局新庁舎の建設(施策(3))

達成指標: 本局新庁舎(仮称)の建設 **進行管理シートP9**

変更理由: 建設工事中に地中障害物が確認されたことに伴い工期の延期を行ったことから、供用開始時期が令和8年5月末頃となったため。

進捗状況: 当初予定していなかった地中障害物の撤去により工期の変更があったが、工事の進捗管理を適正に行い、令和7年度中に工事の完了を見込んでいる。

|      | R3                 | R4                 | R5           | R6           | R7       |
|------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------|
| R6計画 | 基本設計の完了<br>実施設計の着手 | 実施設計の完了<br>建設工事の着手 | 建設工事の適正な進捗管理 | 建設工事の適正な進捗管理 | 新庁舎の供用開始 |
| R7計画 | 基本設計の完了<br>実施設計の着手 | 実施設計の完了<br>建設工事の着手 | 建設工事の適正な進捗管理 | 建設工事の適正な進捗管理 | 新庁舎の工事完了 |