

事後評価結果

事後評価結果			番号	1
事業名	湛水防除事業	地区名	和泉	
着工年度	平成10年度	関係市町村名	いすみ市	
事業完了年度	平成29年度	事業主体名	千葉県	
<p>〔事業内容〕</p> <p>1 受益面積：61.1ha</p> <p>2 総事業費：1,353,357千円</p> <p>3 工期：平成10年～平成29年（20年間）</p> <p>4 主要工事：排水機場工 1箇所 和泉排水機場（新設）φ1000mm×2台 4.0 m³/s 水門工 3門 排水路工 L=1,640m</p>				
内部評価結果	<p>事業実施により排水条件が改善され、農地や宅地等の湛水被害が軽減された。</p> <p>以上より本地区は【AA】、事業計画どおりの効果が得られている。</p>			
審議結果	<p>該当するものの()に○印を記入</p> <p>()【AAA】事業計画以上の効果が得られた</p> <p>(○)【AA】事業計画どおりの効果が得られた</p> <p>()【A】概ね事業計画どおりの効果が得られた</p> <p>()【F】事業計画どおりの効果が得られなかった</p>			
審議会意見	<p>事業計画どおりの効果が得られた。</p> <p>本事業の公的役割は大きく、今後地域住民に対して、事業効果のPRに努められたい。また、評価にあたり、アンケートの方法を工夫されたい。</p>			